



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: V – 404-1/2018 -82
Дана:03.06.2019. године
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци
ИЗГРАДЊА БУНАРА ЗА ФАБРИКУ ВОДЕ
ЈН 82/2018

Уговор о јавној набавци број V -404-1/2018-82 од 13.11.2018.године закључен између Града Кикинда и „**GEO INŽENJERING BGR“DOO**, са седиштем у Београду (**носилац посла**) . мења се и доноси се Анекс уговора.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: **ИЗГРАДЊА БУНАРА ЗА ФАБРИКУ ВОДЕ**
Назив и ознака из ОРН:
45262220- Бушење бунара за воду

2.Првобитна вредност уговора је : 24.860.000,00 динара без ПДВа.

3.Измењена вредност уговора је : 24.860.000,00 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу захтева број 411/19 од 28.05.2019.године достављеног писарници градске управе Кикинде дана 29.05.2019.године под бројем III-09-435/2019,поднетог од стране извођача радова и на основу извештаја Надзорног органа од 30.05.2019.године у којем се наводи :

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

Наставак уговорених радова је започео транспортом опреме, људства и материјала дана 22.04.2019. године на локацију будућег бунара Б-11/17. Услед две веће хаварије на излазном цевоводу DN500 који пролази непосредно изван зоне радова, шира локација планираног бунара је поплављена, са нивоом воде изнад површине терена (фотодокументовано стање).

Током целог маја месеца преовладава период готово свакодневних падавина, са честим јаким интензитетима, тако да терен још није погодан за наставак радова, односно још увек је засићен, а у неким деловима и презасићен водом, која стоји на површини терена (количина падавина од половине априла до половине маја 2019. године је била је и до 400% већа од просека за територију Кикинде (извор, РХМЗ).

Нису се стекли услови за безбедно постављање гарнитуре за реверсно бушење (FA-12), а самим тим ни за започињање радова. Сав потребан материјал за наставак радова је допремљен на градилиште, извршена је делимична стабилизација места за постављање гарнитуре од стране ЈП Кикинда, насипањем непоредне зоне ломљеним каменом и чекају се повољни климатски услови да се радови наставе.

Анекс уговора о јавној набавци , **Изградња бунара за фабрику воде** ЈН 82/2018 ,припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 21. првобитног уговора .

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Павле Марков

