



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
**ГРАД КИКИНДА**  
Број: V-404-1/2018-4  
Дана: 21.12.2018. године  
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

## **О Д Л У К У** **о измени уговора о јавној набавци бр.1**

### **ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ УПОТРЕБЉИВИХ ВОДА ЗА ДЕО СЛИВА 5, РЕОН 3 КИКИНДА (ШУМИЦЕ-ДЕОНИЦЕ 62,61,60,59,58,57) ЈН 4/2018**

Уговор о јавној набавци број V - 404-1/2018-4 од 28.06.2018.године закључен између Града Кикинда и **GP „GRADITELJ NS“ DOO**, са седиштем у Новом Саду мења се и доноси се Анекс бр.1 уговора.

**1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:**

Предмет јавне набавке је: **ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ УПОТРЕБЉИВИХ ВОДА ЗА ДЕО СЛИВА 5, РЕОН 3 КИКИНДА (ШУМИЦЕ-ДЕОНИЦЕ 62,61,60,59,58,57)**

Назив и ознака из ОРН: Радови на канализационој мрежи , 45232410

**2.Првобитна вредност уговора је : 36.995.233,60 динара без ПДВа.**

**3.Измењена вредност уговора је : 40.314.744,40 динара без ПДВа.**

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу извештаја Надзорног органа број 11388-4 од 21.12.2018.године заведено код наручиоца деловодни број III-09-1179/2018 од 21.12.2018. године у којем се наводи :

„На основу спроведене јавне набавке Градске управе Кикинде за радове на **ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ УПОТРЕБЉИВИХ ВОДА ЗА ДЕО СЛИВА 5, РЕОН 3 КИКИНДА (ШУМИЦЕ-ДЕОНИЦЕ 62,61,60,59,58,57)** и потписаног Уговора бр. V-404-1/2018-4 од 28.06.2018. године, Након спроведене процедуре Јавне набавке број 4/2018, са Извођачем радова - Грађевинско предузеће „ГРАДИТЕЉ НС“ Д.О.О. са седиштем на адреси Руменачки пут бр.2 из Новог Сада, ПИБ 100398338 и МБ 08582165, је дана 28.06.2018. год. закључен Уговор бр. V-404-1/2018-4 о извођењу радова на изградњи канализационе мреже употребљених вода за део слива 5, реон 3 у Кикинди (Шумице – деонице: 62, 61, 60, 59, 58, 57). Заводни број код извођача радова 395 од 03.07.2018. године.

Уговорена вредност радова износи 36.995.233,60 динара без ПДВ-а, односно 44.394.280,32 динара са ПДВ-ом. Рок извршења уговорених радова је 120 радних дана по увођењу извођача у посао, односно 18.01.2019. године.

Достављањем окончане ситуације – рачуна број 750/12 и табеларног прегледа изведених радова на изградњи канализационе мреже употребљених вода за део слива 5, реон 3 у Кикинди (Шумице – деонице: 62, 61, 60, 59, 58, 57), број 01/450 од 20.12.2018. године од стране извођача радова, утврђене су стварно изведене количине радова, а самим тим и вишкови и мањкови радова. Табеларним прегледом дате су све количине са јасним прегледом уговорених и изведених радова.

Највећи вишак радова појавио се на уградњи асфалтних површина. До овог вишка радова дошло је, пре свега током извођења радова на машинским ископима рова у условима снижавања нивоа подземне воде, подграђивања рова и при дубинама ископа преко 2,5 метара, због старости и мале носивости постојеће коловозне конструкције, чиме је до пуцања и урушавања постојећег коловоза. Поред тога, због положаја постојећих подземних инсталација (телекома и гасовода) на одређеним деоницама, траса примарног вода канализационе мреже је морала бити померена у коловоз.

О претходно наведеном, Инвеститор је обавештен дописом број 11388-3 од 08.10.2018. године о могућности појаве вишкова радова на уградњи асфалтних површина, овереним од стране Надзорног органа.

Остали вишкови и мањкови радова су мање значајни и међусобно се компензују. Из достављеног табеларног прегледа свих изведених количина радова се може видети да укупан вишак радова износи 3.319.510,80 динара без ПДВ-а односно 8,97 % од укупне уговорене вредности радова, а што је то чланом 5. став 4. Уговора то омогућено уз изразу Анекса предметног Уговора.

Анекс уговора о јавној набавци , **ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ УПОТРЕБЉИВИХ ВОДА ЗА ДЕО СЛИВА 5, РЕОН 3 КИКИНДА (ШУМИЦЕ-ДЕОНИЦЕ 62,61,60,59,58,57)**  
ЈН 4/2018 , припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН .

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**  
Цвеле Марков

