



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Број: V-404-1/2018-17
Дана: 08.02.2019. године
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У **о измени уговора о јавној набавци**

ИЗГРАДЊА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ У КИКИНДИ ФАЗА 1 **ЈН 17/2018**

Уговор о јавној набавци број V -404-1/2018-17 од 08.06.2018.године закључен између Града Кикинда и TRON TEX DOO, Нови Сад (носилац посла) мења се и доноси се Анекс уговора бр 3.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: ИЗГРАДЊА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ У КИКИНДИ ФАЗА 1
Назив и ознака из ОРН: Радови на изградњи пијаца, 45213140

2.Првобитна вредност уговора је : 31.434.791,00 динара без ПДВа.

3. Измењена вредност уговора је : 35.621.229,50 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

Дана 12.12.2018. године, Надзорни орган, Ђорђе Котарлић, дипл. инж. грађ. са личноm лиценцом број 410 228603 - именован Решењем, број V-404-110/2018-1 од 25.06.2018. године - доставио је Граду Кикинда, као Наручиоцу радова, Образложење бр. 03-12/18 од 10.12.2018. године, поводом захтева Извођача Tron Tex d.o.o. за повећање обима предмета јавне набавке. Заједно са Образложењем, НО доставио је и измењену Понуду Извођача 119-18-1904 од 03.05.2018. године (заведено код Наручиоца под бројем III-09-1110/2018 дана 12.12.2018.), као и Сагласност пројектанта конструкције, Милоша Ерића, дипл. инж. грађ. за повећање обима радова на ископу за темељну плочу.

У свом образложењу, Надзорни орган извршио је стручно-обрачунску анализу свих измена основне понуде које се односе на архитектонско-грађевинске и грађевинско-занатске радове, односно радове хидроградње (водовод и канализација). У том смислу, утврђивани су описи позиција и количина, као и основаност њихових измена, са детаљним образложењем сваке појединачне позиције. Образложење је обухватило основаност вишкова/мањкова код следећих врста радова:

- 1. Демонтажа и рушење
- 2. Земљани радови
- 3. Бетонски и армирано-бетонски радови
- 4. Армирачки радови
- 5. Зидарски радови
- 6. Изолатерски радови
- 7. Челична конструкција
- 12. Керамичарски радови

- 13. Молерско-фарбарски радови
- 14. Фасадни и кровни сендвич панели
- 16. Разни радови
- и на послетку, радови на хидротехничким инсталацијама.

У свом образложењу члан НО, Ђорђе Котарлић, констатовао је испуњеност услова из члана 17. и 18. Уговора о јавној набавци, односно основаност измењене понуде Извођача која садржи преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Иако измена основне понуде није обухватила позиције које се односе на електроенергетске и телекомуникационе инсталације, затим прилазни пут ТК каблова, машинске инсталације и противпожарну заштиту, Град Кикинда, као Наручилац радова, доставио је 13.12.2018. године предметну документацију свим именованим члановима Надзорног органа:

- Бранислав С. Јанковић, дипл. инж. електротехнике, са личном лиценцом број 350 9209 04, одговорни пројектант радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона
- Саша Баковић, дипл. инжењер електротехнике, са лиценцом за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите, број Решења МУП-а 7811 од 12.01.2017. године
- Јован Д. Удицки, дипл. машински инжењер, са личном лиценцом број 330 0225 03, одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике

Сви наведени чланови НО дали су сагласност на измене обима радова.

-вишак радова у износу од 4.935.038,50 динара без ПДВа и

-мањак радова у износу од - 748.600,00 динара без ПДВа.

Нова измењена вредност уговора износи **35.621.229,50** динара без ПДВа односно **42.745.475,40** динара са ПДВом.

Имајући у виду да је Надзорни орган констатовао основаност измењене Понуде Извођача, као и да је предложио њено усвајање, дана 11.01.2019.године Град Кикинда даје сагласност за повећање обима предмета јавне набавке по Уговору о јавној набавци „Изградња градске пијаце у Кикинди – фаза 1 ЈН 17/2018“. У складу са мишљењем Надзорног органа, Град Кикинда, као Наручилац радова, констатује да изменом уговора нису нарушена начела обезбеђивања конкуренције, начело транспарентности и једнакости понуђача у поступку јавне набавке.

Анекс уговора о јавној набавци , Изградња градске пијаце у кикинди –фаза 1 ЈН 17/2018 ,припремљен је у складу са овом одлуком ,чланом 115. ЗЈН и чланом 20 . првобитног уговора .



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Павле Марков