



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: V-404-1 /2018-22
Дана: 18.12.2019. године
К и к и н д а

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда,

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДА КИКИНДА
ЈН 22/2018

Уговор о јавној набавци број V-404-1/2018-22 од 30.03.2018. године закључен између Града Кикинда и АГ УНС АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ ДОО, са седиштем у Новом Саду, мења се и доноси се Анекс уговора

1. Назив и адреса наручиоца:

Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, Кикинда

2. Врста наручиоца:

Локална самоуправа

3 Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: Пројектовање за потребе Града Кикинда

Назив и ознака из ОРН: 71240000 – Архитектонске услуге, инжењерске услуге и услуге планирања.

4. Првобитна вредност уговора је : 14.150.000,00 динара без ПДВа.

5. Измењена вредност уговора је : 14.150.000,00 динара без ПДВа.

6. Објективни разлози за измену уговора:

На основу Захтева Извршиоца услуге од 22.10.2019. године и Извештаја -записника Комисије за контролу извршења по Уговору Пројектовање за потребе града Кикинде, од 12.12.2019. године уговор се мења из разлога :

-Дана 22.10.2019. године добили смо Захтев Извршиоца за продужење рока по Уговору Пројектовање за потребе града Кикинде, број V-404-1/2018-22 од дана 30.03.2018. године. Дана 14.11.2018. године предметни Уговор је анексиран, те је одобрен рок за извршење посла од укупно 150 радних дана од дана увођења Извршиоца у посао.

Претходно је утврђено кашњење Извршиоца у обављању посла за пројектно-техничку документацију за Расадник, укупно 59 радних дана, а за пројектно-техничку документацију за Железнички нови ред, укупно 116 радних дана, закључно са даном 13.11.2019. године.

На предметном састанку је констатовано да је до кашњења за пројектно-техничку документацију за Расадник дошло услед неусаглашености прописаних услова ЈВП Воде Војводине, који за Урбанистички пројекат нису надлежни да издају услове, док су у процесу издавања Локацијских услова дали услове, који су утицали на промену идејног решења и додатног усаглашавања пројектно-техничке документације, те је договорено да се одобрава продужење рока за доставу Пројекта за извођење до 31.12.2019. године.

До кашњења за пројектно-техничку документацију за Железнички нови ред је дошло услед лоших временских прилика који су онемогућили и продужили снимање геодетске подлоге на терену, а због неопходности детаљног картирања стања на терену с обзиром да овај део града није раније геодетски сниман. Уједно је констатовано да су пројекти за канализацију отпадних вода за делове града

Стрелиште и Железнички нови ред достављени у складу са Уговором, али да се парцеле у кт плану нису поклапале са онима добијеним из катастра, те да је било потребно ново геодетско снимање. Закључено је да се одобрава продужење рока за доставу комплетне пројектно-техничке документације до 28.02.2020. године.

Анекс уговора о јавној набавци – **Пројектовање за потребе Града Кикинда** ЈН 22/2018 ,припремљен је у складу са овом одлуком,чланом 11. основног уговора и члана 115.ЗЈН..

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Павле Марков



Павле Марков