



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: V-404-4/2019-33
Дана: 05.08.2019.године
К и к и н д а

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда,

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У о измени уговора о јавној набавци

Реконструкција маски на крову СЦ Језеро

ЈН 33/2019

Уговор о јавној набавци број V -404-4/2019-33 од 23.04.2019.године закључен између Града Кикинда и ГП Пемир ДОО, са седиштем у Кикинди мења се и доноси се Анекс уговора.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: Реконструкција маски на крову СЦ Језеро

Назив и ознака из ОРН:

-45260000 Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови

2.Првобитна вредност уговора је : 8.705.203,60 динара без ПДВа.

3.Измењена вредност уговора је : 8.786.516,25 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу извештаја Надзорног органа од 01.08.2019.године у којем се наводи:

А. Уводне констатације

1. Након спроведеног поступка јавне набавке бр. 33/2019, за Извођача радова изабрана је група понуђача (конзорцијум):

- ГП“ПЕМИР“ Д.О.О., са седиштем на адреси ул. Браће Богарошки бр. 139 у Кикинди, ПИБ 100509274 и МБ 08286086, којег заступа директор Мирослав Пејаков
- Немања Бркљач П.Р. Машинска обрада метала „Бркљач 2015“, из кикинде, ул. Краљевића марка 127, МБ 637368, ПИБ 108835720,
- Чији овлашћени представник ГП“ПЕМИР“ Д.О.О., са седиштем на адреси ул. Браће Богарошки бр. 139 у Кикинди, ПИБ 100509274 и МБ 08286086, којег заступа директор Мирослав Пејаков

2. Са Извођачем је дана 23.04.2019. год. закључен Уговор бр. V-404-4/2019-33 о извођењу радова на реконструкцији маске на крову СЦ Језеро.
3. Уговорена вредност радова износи 8.705.203,60 динара без ПДВ-а односно 10.446.244,32 динара са ПДВ-ом. Рок извршења уговорених радова је 50 радних дана по увођењу извођача у посао.
4. За вршење стручног и обрачунског надзора над извршењем предметног уговора именована је: Јелена Бајић Иветић грађ.инж., са личном лиценцом бр. 410A72906.
5. Лице задужено за контролу извршења уговора је: Биљана Лињачки запослена у Секретаријату за управљање инвестицијама
6. Извођач радова је именовано следећег одговорног извођача: Вера Демић дипл.грађ.инж. са личном лиценцом број 411 1043 03
7. Наручилац је извођачу у складу са потписаним Уговором платио Аванс у вредности од 50% у износу од 4.352.601,80 РСД без ПДВ-а,
8. Правни основ за извођење радова :
- Потврда, којом се потврђује да предметни радови спадају у врсту радове за које се не издаје акт надлежног органа, односно у радове по члану 144. Закона о планирању и изградњи бр. III-09-351-12/2019-18 од 25.04.2019. године, издате од стране Градске управе града Кикинде, Секретаријата за развој и управљање инвестицијама.

Б. Предмет

1. Предмет уговора су били радови на (замене дотрајалих) реконструкцији маске на крову СЦ Језеро.

В. Извођење

1. Извођач радова је отпочео са извођењем радова дана 27.05.2019. године када је вршилац стручног и обрачунског надзора над извођењем радова по предметном уговору, Јелена Бајић Иветић., извођачу, отворио грађевински дневник, предао техничку документацију, документацију о правном основу за извођење предметних радова, а извођач је доставио динамички план извођења радова и тиме је Надзорни орган увео Извођача у посао, што је констатовано и у грађевинском дневнику.
2. Уговорени рок за извршење радова је 50 радних дана, што значи да је рок завршетка радова 02.08.2019. године.
3. У току извођења радова Извођач радова је дана 03.07.2019. године упутио захтев Инвеститору и Надзорном органу за одбрење вишка радова на монтажи и демонтажи фиксне скеле, обзиром да је понудом предвиђена покретна скела, која због услова постављања – лоше подлоге и велике висине (сва 12,00 m) није примењива у оваквој ситуацији, те су Инвеститор и Надзорни орган 09.07.2019. године одобрили извођење ових радова због безбедности радника и радова, што је надзорни орган констатовао у грађевинском дневнику.
4. Даном 09.07.2019. године, након што је Надзорни орган уочио да је Извођач радова уместо уговореног бродског пода, према позицији број 7. У спецификацији уговорених радова, на крову изнад спортске хале поставља рендисану даску $d=24\text{mm}$, обавестио је Извођача радова да замени даску бродским подом, након чега је извођач радова обавестио Инвеститора да није у могућности да набави бродски под одговарајућег квалитета и да је рок испоруке тек за 15 дана, што би продужило рок извођења радова. Надзорни орган је прихватио да постављена рендисана даска, која је постављена остане, али да Извођач не може да је наплати, а Извођач радова се сложио да је не фактурише.
5. Након завршетка извођења радова по уговореној спецификацији радова, уочено је да није предвиђена израда опшава од бродског пода на анексном делу објекта СЦ „Језеро“, те су Инвеститор и Надзорни орган дали сагласност Извођачу да изврши замену опшава изведеног системом „Јавор-хантер даглас“ бродским подом, са постављањем скеле, по ценама датим у уговореној спецификацији радова.

6. У току извођења радова констатовано је од стране Надзорног органа и Извођача радова да постоји вишак и мањак радова по Уговору, чији је тачан износ утврђен и износи : 81.312,65 РСД без ПДВ-а, односно 95.575,18 РСД са ПДВ-ом. Надзорни орган предлаже Инвеститору да сачинити Анекс Уговора, који ће се односити на коначну вредност радова, па ће сада коначна вредност радова износити 8.786.516,25 РСД без ПДВ-а односно 10.543.819,50 РСД са ПДВ-ом .
7. У току извођења радова, по основу вишка радова, Надзорни орган **није** продужио рок извођења радова.
8. Извођач радова је завршио са извођењем радова 23.07.2019. год., а дана 26.07.2019. године обавестио Инвеститора и Надзорни орган о томе.

Д: Завршне констатације

1. Извођач радова је на градилишту уредно водио грађевински дневник. Грађевински дневник је овераван од стране Надзорног органа и по завршетку радова копија је претата Наручиоцу.
2. Дана 29.07.2019. године констатује се да су сви радови предвиђени Уговором, на реконструкцији маски на крову СЦ Језеро V-404-4/2019-33 од 23.04.2019. године, извршени са даном 26.07.2019.год.
3. Констатује се :Примедби на изведене радове нема
4. Надзорни орган констатује да су уговорени радови извршени савесно, стручно и квалитетно и у свему према законски важећим прописима, нормативима и стандардима.
5. Констатује се да је Извођач радова предао комплетну атестну документацију
6. Констатује се да је Извођач радова завршио радове у уговореном року.
7. Констатује се могућност предаје објекта Инвеститору на даље коришћење.
8. Почетак гарантног рока је 29.07.2019. године, а завршетак гарантног рока је 28.07.2021. године.

Е: Вредност – рекапитулација

ОПИС	БЕЗ ПДВ-а
Уговорена вредност радова по Уговору бр. V-404-4/2019-33 од 23.04.2019. износи:	8.705.203,60
Радови по Авансном рачуну	4.351.601,80
Радови по Првој Привременој ситуацији	3.916990,30
Вредност радови по Окончаној ситуацији	517.924,15
ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ	8.786.516,25

Анекс уговора о јавној набавци , Реконструкција маски на крову СЦ Језеро ЈН 33/2019,припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 13. првобитног уговора .



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Навле Марков